

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SERROTE PRETO NO MUNICIPIO DE MOMBAÇA
LOCAL: SERROTE PRETO, MUNICIPIO DE MOMBAÇA - CEARÁ
AGENCIA: FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE



ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL DA PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00% R\$ 15.127,90	20,00% R\$ 6.051,16	20,00% R\$ 6.051,16	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 3.025,58	100,00% R\$ 30.255,79
2	IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 4.487,39	20,00% R\$ 4.487,39	20,00% R\$ 4.487,39	40,00% R\$ 8.974,79	100,00% R\$ 22.436,97
3	CASA DE PROTEÇÃO (6,00 m x 6,00m de terreno cercado) e (1,40m x 1,30m casa de bombas)	20,00% R\$ 3.996,86	20,00% R\$ 3.996,86	30,00% R\$ 5.995,30	30,00% R\$ 5.995,30	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 19.984,32
4	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA ENTERRADA (ADUTORA DE ÁGUA BRUTA)	20,00% R\$ 3.796,67	20,00% R\$ 3.796,67	30,00% R\$ 5.695,01	20,00% R\$ 3.796,67	10,00% R\$ 1.898,34	- R\$ -	100,00% R\$ 18.983,37
5	IMPLANTAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHAS	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 2.287,99	100,00% R\$ 2.287,99
6	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO (VOLUME DE 20 M³, FUSTE DE 9 METROS E 3 METROS DE DIÂMETRO)	- R\$ -	10,00% R\$ 6.231,07	20,00% R\$ 12.462,13	20,00% R\$ 12.462,13	20,00% R\$ 12.462,13	30,00% R\$ 18.693,20	100,00% R\$ 62.310,66
7	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO	10,00% R\$ 15.402,46	20,00% R\$ 30.804,93	20,00% R\$ 30.804,93	20,00% R\$ 30.804,93	20,00% R\$ 30.804,93	10,00% R\$ 15.402,46	100,00% R\$ 154.024,65
8	LIGAÇÃO PREDIAL	- R\$ -	25,00% R\$ 14.750,67	25,00% R\$ 14.750,67	25,00% R\$ 14.750,67	25,00% R\$ 14.750,67	- R\$ -	100,00% R\$ 59.002,69
VALOR TOTAL COM BDI		R\$ 38.323,90	R\$ 65.631,36	R\$ 80.246,59	R\$ 72.297,10	R\$ 64.403,46	R\$ 48.384,02	R\$ 369.286,43
		R\$ 38.323,90	R\$ 103.955,26	R\$ 184.201,85	R\$ 256.498,95	R\$ 320.902,41	R\$ 369.286,43	R\$ 369.286,43