

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE QUEIMADA DOS CIRILOS NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA

LOCAL: QUEIMADA DOS CIRILOS, MUNICÍPIO DE MOMBAÇA - CEARÁ

AGENCIA: FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE



ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL DA PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00% R\$ 21.901,35	20,00% R\$ 8.760,54	20,00% R\$ 8.760,54	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 4.380,27	100,00% R\$ 43.802,69
2	IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 4.311,88	20,00% R\$ 4.311,88	20,00% R\$ 4.311,88	40,00% R\$ 8.623,76	100,00% R\$ 21.559,41
3	CASA DE PROTEÇÃO (6,00 m x 6,00m de terreno cercado) e (1,40m x 1,30m casa de bombas)	20,00% R\$ 3.996,86	20,00% R\$ 3.996,86	30,00% R\$ 5.995,30	30,00% R\$ 5.995,30	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 19.984,32
4	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA ENTERRADA (ADUTORA DE ÁGUA BRUTA)	20,00% R\$ 19.340,75	20,00% R\$ 19.340,75	30,00% R\$ 29.011,12	20,00% R\$ 19.340,75	10,00% R\$ 9.670,37	- R\$ -	100,00% R\$ 96.703,75
5	IMPLANTAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHAS	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 2.287,99	100,00% R\$ 2.287,99
6	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO (VOLUME DE 20 M³, FUSTE DE 10 METROS E 3 METROS DE DIÂMETRO)	- R\$ -	10,00% R\$ 6.451,69	20,00% R\$ 12.903,38	20,00% R\$ 12.903,38	20,00% R\$ 12.903,38	30,00% R\$ 19.355,07	100,00% R\$ 64.516,91
7	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO	10,00% R\$ 28.248,45	20,00% R\$ 56.496,89	20,00% R\$ 56.496,89	20,00% R\$ 56.496,89	20,00% R\$ 56.496,89	10,00% R\$ 28.248,45	100,00% R\$ 282.484,47
8	LIGAÇÃO PREDIAL	- R\$ -	25,00% R\$ 13.303,30	25,00% R\$ 13.303,30	25,00% R\$ 13.303,30	25,00% R\$ 13.303,30	- R\$ -	100,00% R\$ 53.213,21
VALOR TOTAL COM BDI		R\$ 584.552,75	R\$ 181.837,45	R\$ 312.619,87	R\$ 424.971,37	R\$ 521.657,21	R\$ 584.552,75	R\$ 584.552,75